



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา





รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

.....

1. หลักการ

ตามที่ข้าพเจ้า นายสงดี ไสจันทิก ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด ข้าพเจ้านายสงดี ไสจันทิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย โดยไม่มีการลงมติ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

2. เหตุผล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรค 4 และวรรค 5 บัญญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 2) เพื่อรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นทราบ
- 3) เพื่อให้การบริหารงานราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

- ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
- ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของและการจัดงานวันสำคัญต่างๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว เพื่อแจ้งข่าวสารทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	62,300	48,561	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	176,400	80,234	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	อาหารเสริม (นม)	878,700	703,331.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านกุดน้อย	378,000	315,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านโนนเสลา	216,000	162,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านหนองสลักไถ่	432,000	411,750	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)	62,300	48,561	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนพร พิทยาคม	176,400	80,234	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการส่งเสริมรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีวัน สงกรานต์	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 11 โครงการ		2,542,100	1,960,572	-

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

- ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในยุค 4.0	30,000	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลกุดน้อย	40,000	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร	200,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 4 โครงการ		320,000	70,000	-

3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
- ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ คูคลอง ลำห้วยสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
- ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ดำเนินการก่อสร้างฝาย คสล. ลำคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะและช่วยในการระบายน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
- ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ
- ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาเว็ด - บ่อประปาหมู่บ้าน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	258,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางปิ่น บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	75,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอบเหมืองสาธารณะประโยชน์ ด้านทิศตะวันตก บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	322,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ 10	224,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกหัวสระ	351,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางวิเชียร - บ้านนางจำเนียร บ้านไก่อ่เสา หมู่ที่ 10	46,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางฮวย - บ้านนายสมหมาย บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12	190,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนายเล็ก - บ้านนายหวาย กม.10 บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	334,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบังอร - บ้านนายยม บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	100,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางพรรณณี - บ้านนางมาลี บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	100,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมใจ - บ้านนายหลั่น บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	63,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุภีย์ - บ้านนางพันระณี บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	41,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกต้นแจง - มอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	502,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางบ้านหนองสลักไต่ ถึงท้ายหมู่บ้าน บ้านหนองสลักไต่ หมู่ที่ 4	351,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน ดอนนงเขา หมู่ที่ 5	351,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน กุดเต่าจับ หมู่ที่ 3	219,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 - นาหนอง	313,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณข้างบ่อหิน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	421,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านหัวสระ - ปรางค์เก่า หมู่ที่ 8, 13 ถึงบ้านนายสำรวย จันทร์ฝาย	382,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันเงิน)				
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางฉวี - บ้านนายประกอบ บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	173,100	-	ไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทองคำ-หน้าประตูโรงเรียน บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12	251,200	247,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายชูศักดิ์-เหมืองสาธารณะ (บ้านนางสุรีย์) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	299,100	294,200	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายเตา-บ้านนายแสง บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	311,100	306,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านหม้ออ้อ-สามแยกอนามย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	287,100	283,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการขุดลอกขยายบ่อพักน้ำดิบบ้านหัวสระหมู่ที่ 8	162,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
จ่ายเงินสะสม (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)				
26	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านประสิทธิ์ ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	111,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน หนองสลักไต่ หมู่ที่ 4 – บ้านไก่อ่เสา	3,187,200	2,290,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน กุดเต่าจับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว – ตำบลขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่าจับ – สะพานบ้าน โนนเสลา หมู่ที่ 6	1,700,600	1,290,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำต่อจากรางเดิมบ้าน นางสุพรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	60,000	59,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบริเวณข้างกำแพงวัด ทางทิศเหนือ (สี่แยกบ้านครุบัวลอง) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	293,900	293,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก แยกศาลาประชาคม บ้านสะพานหงษ์ หมู่ 12 เชื่อม ถนนสายดอนมะนาว	2,531,100	1,890,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายทางบ้านดารา งามชาญชัยกุล ถึง บ้านนายนิต จันงาม สามแยกสาย หลักกลางหมู่บ้าน บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12	324,000	323,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองข้าง สะพานมอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1	350,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพ็ญศรี บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	500,000	490,895	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่ บ้านกุดเต่าจับ หมู่ที่ 3	500,000	490,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสลักไต่ หมู่ที่ 4	810,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปสระน้ำกินเดิม บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5	410,000	398,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6	500,000	463,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนายสีหลอด ถึงบ้านนายสมจิต บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7	500,000	488,645	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
40	โครงการขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	115,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางดารุณี-เหมืองสาธารณะ (บ้านนางลั่นทม) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9	430,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตร จากบ้านไก่อ่ซ่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านวังกรวด	500,000	499,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากร้านค้านายชำนาญ-ป่อประปา คุ่มบ้านโนน บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	1,782,000	1,238,363.19	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมุด - บ้านนางสมบุรณ์ บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11	90,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกถนนบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 ไปดอนมะนาว ถึงชายทุ่งหนองมะเดื่อ บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12	500,000	490,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระน้ำประปา ด้านทิศเหนือ บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12	180,000	176,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการขุดลอกคลองโกรกสนวน บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2	140,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
48	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากบ้านกุดเต่างีบ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านไก่อ่ซ่า	500,000	495,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการจัดทำแผ่นคอนกรีตปิดรางส่งน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้าน บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	180,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
50	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6	305,000	304,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	โครงการปรับปรุงถนนคันสระน้ำ (หินคลุก) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	95,000	94,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี - เข้าหมู่บ้าน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8	369,600	309,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากหน้าอนามัยบ้านกุดน้อย- ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	164,000	163,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายทางจากบ้านนายพลอยนิล - บ้านนายเปีย บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14	336,000	333,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายพัลลภ บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13	163,200	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านไก่อ่ซ่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนนงเขา	7,450,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 - บ้านวังกรวด	2,549,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินเหลือจ่าย)
รวม 57 โครงการ		33,753,900	13,456,503.19	

4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

- ส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป เพื่อพัฒนาให้ชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุข
- ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
- จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อปพร. และอื่นๆ
- จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้ประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขจรจัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
1	โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคติดต่อ	40,000	4,820	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกุดน้อย	30,000	28,810	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000	25,150	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	50,000	45,619.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	30,000	29,970	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว	10,000	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	80,000	80,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการ	30,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
10	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,616,400	12,507,700	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,899,200	2,560,400	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	96,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในชุมชนตำบล กุดน้อย	150,000	65,350	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีออก พรรษาต้านยาเสพติดกุดน้อยคัพ	150,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในตำบลกุดน้อย	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสถานศึกษา	20,000	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. อบต.กุดน้อย	80,000	67,351	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และการบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	80,000	25,670	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	70,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการยกระดับหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด ติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	10,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
จ่ายเงินสะสม (การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)				
21	รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด บรรทุกน้ำ	2,563,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 21 โครงการ		20,975,300	16,245,352.44	-

5. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย

- ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง กำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล
- ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลกุดน้อยสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่
- ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสียเพื่อคืนธรรมชาติตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนไหล่ทางและที่สาธารณะ	40,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม	30,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ		220,000	-	-

6. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้

- ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนและเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบลกุดน้อย ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
- พัฒนาเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยให้ประชาชนทราบเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้นำชุมชน	300,000	151,495	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการ อบรม. พบประชาชน	40,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	20,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี	40,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม 5 โครงการ		410,000	151,495	-

.....